

AUFHEIZPROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN

RETANOL® EKA/VIWA
18 – 20 Tage Belegreife

Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200



| | |
|--------------|--------------------------|
| | |
| Auftraggeber | Bauvorhaben/Bauabschnitt |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| | NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN! |
| Bauteil/Stockwerk/Wohnung | |

18 – 20 Tage Belegreife SOLL IST

| Heizphasen | Vorlauftemperatur | Datum | Uhrzeit | Vorlauf-temperatur | Prüfer |
|----------------------------|-------------------|-------|---------|--------------------|--------|
| Ab dem 6. Tag nach Einbau | +25 °C | | | | |
| Ab dem 9. Tag nach Einbau | +45 °C | | | | |
| Ab dem 11. Tag nach Einbau | max. +55 °C | | | | |
| Ab dem 15. Tag nach Einbau | +35 °C | | | | |
| Ab dem 19. Tag nach Einbau | +25 °C | | | | |

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

| | |
|---------------------------------|-------|
| | |
| Ende des Belegreifheizens/Datum | Datum |

Sind die Räume während des Belegreifheizens nach
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien
und anderen Überdeckungen?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma